


L.R. N.25 DEL 29/06/2011 ART. 22 INTERVENTI SPECIALI DI RECUPERO E INCREMENTO DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN AREE AD ALTA CRITICITA' ABITATIVA



INDICE

PREMESSA	_2
1. IDENTIFICAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO	l ω
2. INTERVENTI DI EDILIZIA SOCIALE IN ATTO	6
3. LOCALIZZAZIONE E DIMENSIONAMENTO DEGLI INTERVENTI	7
4. TIPOLOGIE DI INTERVENTO E SOGGETTI ATTUATORI	12
5. APPORTO DEI COMUNI E DI EVENTUALI ALTRI OPERATORI	19
6. QUADRO TECNICO FINANZIARIO	20
7. COERENZA CON STRUMENTI URBANISTICI E MODALITA' DI ATTUAZIONE	28
8. CRONOPROGRAMMA E PIANO DI MOBILITA	29

₹ *



, ,



REMESSE

Con Protocollo d'Intesa stipulato fra Regione Toscana, Provincia di Livorno e Comune di Livorno il 21/05/2012 è stato convenuto, fra l'altro, di costituire il Gruppo Tecnico previsto dall'art. 5 dell'Allegato A alla Delibera G.R. n. 747 del 29/08/2011 che deve provvedere alla predisposizione di una proposta specifica di intervento in materia di ERP da candidare ai finanziamenti previsti dalla L.R. n.25/2011, art.22. Il Comune di Livorno, con Determina n.271 del 29/01/2013 successivamente integrata con Determina n. 1883 del 08072013 ha individuato i membri di propria competenza ed in data 14/02/2013 si è insediato, presso i competenti uffici della R.T., il Gruppo Tecnico, così costituito:

Regione Toscana

Ing. Gianluca Giovannoni
Arch. Maurizio De Zordo
Geom. Lorenzo Mugnaini
Geom. Flavia Fabbri
Geom. Daniele Scaturro
Comune di Livorno
Arch. Riccardo Maurri

Dott.ssa Senia Bacci Graziani Seuce CASA L.P. S.p.A.

Arch. Adriano Podenzana

Arch. Matteo De Luca

all I feeco

A seguito di tale primo insediamento i tecnici hanno individuato l'intervento da candidare al finanziamento in parola, avente ad oggetto il Piano particolareggiato di iniziativa pubblica Abitare sociale e riqualificazione quartiere "Garibaldi" ed in particolare l' Ambito 4 - Consolidato urbano da sostituire, Via Giordano Bruno.






1. IDENTIFICAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO


L'area di intervento è compresa nell'ambito territoriale individuato dal Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica Abitare Sociale e riqualificazione quartiere Garibaldi, approvato con Delibera del C.C. n. 139 del 15/11/2011.

























SCHEMATIZZAZIONE DEI PRINCIPALI AMBITI DI INTERVENTO CHE INTERESSANO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI LIVORNO

2. INTERVENTI DI EDILIZIA SOCIALE IN ATTO

destinare all'ERP, alla locazione a canone copcordato/controllato ed alla vendita. intervento, prevalentemente orientate alla realizzazione di alloggi residenziali da Nell'ambito del Piano particolareggiato, sono previste molteplici tipologie di In particolare è prevista la seguente suddivisione:

AMBITO 4A PIAZZA BARRIERA GARIBALDI: CONSOLIDATO URBANO DA RIQUALIFICARE

VIA GIORDANO BRUNO - CONSOLIDATO URBANO DA SOSTITUIRE

AMBITI 5A/B

EDILIZIA CONVENZIONATA DI PROGETTO MERCATO ORTOFRUTTICOLO - EDILIZIA ERP E A CANONE SOSTENIBILE DI PROGETTO.

BARRIERA FIORENTINA - SERVIZI ESISTENTI IN EDIFICI STORICI DA RIQUALIFICARE

sociale che usufruiscono di contributi Regionali-Ministeriali, Mercato Ortofrutticolo. In tale contesto sono stati avviati e sono in corso di attuazione, interventi di edilizia nell'ambito dell'area del


presentata dal Comune di Livorno avente ad oggetto: della Giunta Regionale n. 831/2010 è stata ammessa a finanziamento la proposta sostenibile" avviato con DM n.2295/2008 nell'ambito del quale con Deliberazione Si tratta infatti del "Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone

- nell'area del Mercato Ortofrutticolo; - Realizzazione di 24 alloggi da concedere in affitto a canone agevolato
- nell'area del Mercato Ortofrutticolo; - Realizzazione di n.36 alloggi da porre in vendita a prezzi convenzionali
- Realizzazione di n.18 alloggi ERP nell'area del Mercato Ortofrutticolo;
- Opere di urbanizzazione da realizzare da parte del Comune nell'ambito territoriale contiguo.

Regione Toscana e Comune di Livorno il 12/10/2011 che prevede: Tali interventi sono stati ratificati nell'ambito della Convenzione stipulata fra

1.393.245,81	1.279.458,18	914.105,08	3.047.016,92	6.633.825,99 3.047.016,92 914.105,08		TOTALE
					di Livorno	secondarie
		255.549,23	851.830,77	1.107.380,00	Comune	Urbanizz.
					di Livomo	locazione
1.393.245.81	756.043,47	263.060,54	876.868,46	3.289.218,28	Comune	Alloggi
						ERP
	523.414.71	395.495,31	2.237.227,71 1.318.317,69 395.495,31	2.237.227,71	CASALP	Alloggi
finanziamenti	comunale	regionale	statale	complessivo	attuatore	interventi
Altri	Contributo	Contributo	Contributo	Costo	Soggetto	Descrizione









3. LOCALIZZAZIONE E DIMENSIONAMENTO DEGLI INTERVENTI

Particolareggiato citato in precedenza, meglio individuato negli schemi l'Ambito 4a del Piano





AMBITO 4 A - CONSOLIDATO URBANO DA SOSTITUIRE

AMBITO 5 A E 5 B - EDILIZIA E.R.P. E A CANONE SOSTENIBILE DI PROGETTO EDILIZIA CONVENZIONATA DI PROGETTO

SUBAMBITO 5 B

AMBITO 4 - CONSOLIDATO URBANO DA RIQUALIFICARE

AMBITO 3 A - VERDE PUBBLICO ATTREZZATO ESISTENTE

AMBITO 3 - VERDE PUBBLICO ATTREZZATO DI PROGETTO

AMBITO 2 - RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO EDIFICIO PER SERVIZI

AMBITO 6 A - SERVIZI ESISTENTI IN EDIFICI STORICI DA RIQUALIFICARE

AMBITO 6 B - SERVIZI DI PROGETTO

LEGENDA

SUDDIVISIONE IN AMBITI


SCALA 1:2.000

TAVOLA N. 2A

STATO DI PROGETTO







Sull'area insistono, allo stato attuale, quattro edifici ERP, di cui tre interessati, secondo le previsioni del Piano, da interventi di demolizione e ricostruzione.

Gli edifici da demolire, corrispondenti ai civici n.14, n.16/18 e n.2/10, ospitano attualmente 125 alloggi, di cui 80 locati ad assegnatari ERP, 18 sfitti e 27 alienati a privati. Sono inoltre presenti ulteriori 26 unità immobiliari private. (Vedi Tabella pagina successiva)

VIA BRUNO 16,18 N. 37 ALLOGGI – VOLUME 7.272 MC


VIA BRUNO 14

- N. 25 ALLOGGI – VOLUME 4.060 MC

VIA BRUNO 2,4,6,8,10 N. 87 ALLOGGI – VOLUME 15.782 MC







3. LOCALIZZAZIONE E DIMENSIONAMENTO DEGLI INTERVENTI





VIA GIORDANO BRUNO – VISTA DA VIA DODOLI

VIA GIORDANO BRUNO - CIVICO 14

10

				14		CIVICO		
	0				LOCATI		m	
20	16			16	SFITTI	ALLOGGI	DIFICIO VIA	
	4			4	VENDUTI		EDIFICIO VIA G. BRUNO 14	
	5			5		FONDI	4	
	0					ALTRO		

				14		N° CIVICO	
	0				LOCATI		_
20	16			16	SFITTI	ALLOGGI	DIFICIO VIA
	4			4	VENDUTI		EDIFICIO VIA G. BRUNO 14
	5			5		FONDI	4
	0					ALTRO	

EDIFICIO VIA G. BRUNO 16-18		-

VIA GIORDANO BRUNO – VISTA DA P. B. GARIBALDI

RETRO DEGLI EDIFICI DI VIA BRUNO DA VIA DODOLI

			18	16		°CIVICO	
	28		15	13	LOCATI		ED
32	0				SFITTI	ALLOGGI	EDIFICIO VIA G. BRUNO 16-18
	4		1	ω	VENDUTI		BRUNO 16
	5		2	ω		FONDI	-18
	2		1	1		ALTRO	

					18	16		N° CIVICO	
TOTA			28		15	13	LOCATI		
LE EDIFICI \		32	0				SFITTI	ALLOGGI	IFICIO VIA G
TOTALE EDIFICI VIA G. BRUNO 2-18			4		1	ω	VENDUTI		EDIFICIO VIA G. BRUNO 16-18
0 2-18	·		5		2	ω		FONDI	-18
			2		1	1		ALTRO	


() () () () () () () () () ()			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	上 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	The state of the s	The Control of the Co						
188												
	80					LOCATI		TOTALE E		28		
		,				S	Ą	E				


VENDUTI

FONDI


ALTRO












3. LOCALIZZAZIONE E DIMENSIONAMENTO DEGLI INTERVENTI

di quattro nuovi edifici per una volumetria residenziale Il Piano prevede la ricostruzione, all'interno dell'Ambito 4,

Si riporta un estratto della Tavola 4 del Piano







12



 $\iota^{\mu}_{-1,1}$

			73		
14	- 1	19	2	52	
ω		6	1	8	10
2	1 1	6	1	6	8
သ		4		11	6
သ		1		14	4
ယ		2		13	2
		VENDUTI	SFITTI	LOCATI	
FONDI			ALLOGGI		N° CIVICO
10		EDIFICIO VIA G. BRUNO 2-10	DIFICIO VIA	EI	

				14		N° CIVICO	
	0				LOCATI		
20	16			16	SFITTI	ALLOGGI	DIFICIO VIA
	4			4	VENDUTI		EDIFICIO VIA G. BRUNO 14
	5			5		FONDI	4
	0					ALTRO	

			18	16		N°CIVICO	
	28		15	13	LOCATI		ED
32	0				SFITTI	ALLOGGI	EDIFICIO VIA G. BRUNO 16-18
	4		1	ယ	VENDUTI		. BRUNO 16
	5		2	3		FONDI	-18
	2			>		ALTRO	

	80			LOCATI		TOTA
125	18			SFITTI	ALLOGGI	TOTALE EDIFICI VIA G. BRUNO 2-18
	27			VENDUTI		/IA G. BRUN
	24				FONDI	0 2-18
	2				ALTRO	

. .

4. TIPOLOGIE DI INTERVENTO E SOGGETTI ATTUATORI


Nel rispetto della previsione urbanistica di Piano è stata elaborata una soluzione preliminare che prevede la realizzazione di complessivi 92 nuovi alloggi articolati in quattro edifici da realizzarsi sull'area di sedime dei fabbricati preesistenti, a seguito della loro progressiva demolizione.

L'operazione nel suo complesso avrebbe un saldo alloggi (alloggi ERP locati da demolire/nuovi alloggi) positivo per 12 alloggi. Infatti il numero complessivo di alloggi attualmente locati da demolire ammonta ad 80 (vedi tabella par.3 che si riporta accanto per facilità di lettura).

Di seguito la Tabella recante i parametri tipologici e dimensionali dei nuovi edifici.

L'articolazione tipologica degli edifici e degli alloggi è meglio dettagliata negli schemi delle pagine seguenti





4. TIPOLOGIE DI INTERVENTO E SOGGETTI ATTUATORI




Articolazione dimensionale e distributiva del nuovo edificio


Determinazione del Saldo ERP dell'edificio 1

EDIFICIO DA DEMOLIRE – VIA G.BRUNO, 16-18 ALLOGGI ERP LOCATI DA DEMOLIRE N.28 U.I. PRIVATE DA ESPROPRIARE N.11 NUOVI ALLOGGI REALIZZATI N.20

SALDO ERP








4. TIPOLOGIE DI INTERVENTO E SOGGETTI ATTUATORI

 $x^{k}_{-\chi,1} = -\frac{\kappa}{\chi} \cdot c$



Articolazione dimensionale e distributiva del nuovo edificio

Determinazione del Saldo ERP dell'Edificio 2


EDIFICIO DA DEMOLIRE – VIA G.BRUNO, 16-18 ALLOGGI ERP LOCATI DA DEMOLIRE N.0 U.I. PRIVATE DA ESPROPRIARE N.0 NUOVI ALLOGGI REALIZZATI N.20


SALDO ERP + 20



1 1 1 1







4. TIPOLOGIE DI INTERVENTO E SC DGGETTI ATTUATORI



Articolazione dimensionale e distributiva del nuovo edificio EDIFICIO 3

Determinazione del Saldo ERP dell'edificio 3

U.I. PRIVATE DA ESPROPRIARE ALLOGGI ERP LOCATI DA DEMOLIRE EDIFICIO DA DEMOLIRE – VIA G.BRUNO NUOVI ALLOGGI REALIZZATI 0, 14 N.9 N.20

+ 20



. 1 - 1

SLP unitaria MQ 6 Volume MC 18 Volume ripostiglio esterno MC 370 (piano terra)

Venfica di fattibilità del Piano Particolareggiato


scala 1/200

ERP via Giordano Bruno LOTTO 3

SALDO ERP

Totale Volume residenziale MC 4240





4. TIPOLOGIE DI INTERVENTO E SOGGETTI ATTUATORI




EDIFICIO 4 -

Articolazione dimensionale e distributiva del nuovo edificio

NOON	ALLOG	EDIFIC	Determ
ALLOGGI REALIZZATI	GI ERP LOCATI DA DEMOLIRE	O DA DEMOLIRE – VIA G.BRUNO, 2	Determinazione del Saldo ERP dell'Edificio 4
N.32	N.52	-10	
			.BRUNO, 2-10)LIRE

Determinazione del Saldo ERP TOTALE	
EDIFICIO 1	<u>~</u>
EDIFICIO 2	+ 20
EDIFICIO 3	+ 20
EDIFICIO 4	- 20
TOTALE SALDO ERP	+ 12





TIPOLOGIE DI INTERVENTO E SI OGGETTI ATTUATORI

17

si articola in fasi collegate

EDIFICIO 1 (20 ALLOGGI) EDIFICIO 2 (20 ALLOGGI) seguenti azioni fra loro correlate: sostanzialmente a ciascuno degli edifici esistenti e composte dalle L'operazione complessiva sopra descritta

- trasferimento occupanti degli alloggi esistenti ed avvio espropri;
- demolizione edifici esistenti
- costruzione nuovo/i edificio/i

EDIFICIO 3 (20 ALLOGGI)

Quindi avremo:

FASE 1 - Demolizione dell'edificio di Via G.Bruno 14 (attualmente vuoto)

FASE 2 – Costruzione edificio 3 (20 alloggi)

FASE 3 – Trasferimento assegnatari edificio Via Bruno 16/18 (n.28 nuclei familiari) ed avvio espropri (4 alloggi + 5 u.i.)

FASE 4 – Demolizione edificio Via Bruno 16/18

FASE 5/6 – Costruzione edificio 1 (20 alloggi) e 2 20 alloggi)

U

FASE 7 - Trasferimento assegnatari edificio Via familiari) ed avvio espropri (19 alloggi + 14 u.i.) Bruno 2/10 (n.52 nuclei

FASE 8 – Demolizione edificio Via Bruno 2/10

FASE 9 — Costruzione edificio 4 (32 alloggi)

seguenti Lotti fra loro funzionalmente autonomi: Le fasi risultano fra loro correlate e collegate, ma è possibile individuare i

LOTTO A - Fasi 1/2 OTTO B - Fasi 3/6

OTTO C - Fasi 7/9

due dei tre Lotti funzionali sopra elencati, ed in particolare il Lotto A ed il meglio dettagliate nel successivo paragrafo denominato "Quadro Tecnico Finanziario" non può riguardare l'intera attuazione dell'operazione, bensì Lotto B, corrispondenti dettagliatamente alle seguenti Fasi: La presente proposta, per le ragioni economiche che potranno essere



ESCLUSO DALLA PROPOSTA

EDIFICIO 4 (32 ALLOGGI)


Fase 1 – Demolizione dell'edificio di Via G.Bruno 4

Fase 2 - Costruzione edificio 3 (20 alloggi)

LOTTO B

Fasi 5/6 - Costruzione edificio 1 (20 alloggi) e 2 (Fase 3 - Trasferimento assegnatari edificio Via Bruno 16/18 (n.28 nuclei Fase 4 – Demolizione edificio Via Bruno 16/18 familiari) ed avvio espropri (4 alloggi + 5 u.i.) 20 alloggi)





TIPOLOGIE DI INTERVENTO E SI DGGETTI ATTUATORI

positivo in quanto: Il Saldo ERP di questo primo stralcio funzionale degli interventi risulta comunque



LOTTO C - Escluso dalla Proposta

LOTTO B

Determinazione del Saldo ERP dell'edificio 1

EDIFICIO DA DEMOLIRE – VIA G.BRUNO, 16-18 ALLOGGI ERP LOCATI DA DEMOLIRE N.28 N.11

U.I. PRIVATE DA ESPROPRIARE NUOVI ALLOGGI REALIZZATI

N.20

ထု

SALDO ERP

NUOVI ALLOGGI REALIZZATI

SALDO ERP

Determinazione del Saldo ERP dell'Edificio 2

U.I. PRIVATE DA ESPROPRIARE EDIFICIO DA DEMOLIRE – VIA G.BRUNO, 16-18 ALLOGGI ERP LOCATI DA DEMOLIRE N.0 N.0

SALDO ERP

NUOVI ALLOGGI REALIZZATI

+ 20

N.20

LOTTO A


Determinazione del Saldo ERP dell'edificio

ALLOGGI ERP LOCATI DA DEMOLIRE EDIFICIO DA DEMOLIRE - VIA G.BRUNO U.I. PRIVATE DA ESPROPRIARE 4 N.9 N.20

Determinazione del Saldo ERP TOTALE

EDIFICIO 2 EDIFICIO 3 EDIFICIO 1 TOTALE SALDO ERP + 20 + 20 + 32





5. APPORTO DEI COMUNI E DI EVENTUALI ALTRI OPERATORI

I costi complessivi di attuazione dei Lotti Funzionali compresi nella proposta, come meglio descritto e dettagliato nel paragrafo successivo, superano le disponibilità dell'intero importo presunto del finanziamento in parola (pari a circa 8,5 milioni),. A tali risorse, allo scopo di dare copertura finanziaria all'operazione, vengono aggiunte e messe a disposizione dal Comune di Livorno, una parte delle risorse derivanti dai proventi della L. 560/93 che il LODE Livornese ha già localizzato nel Quartiere Fiorentina con Delibera n.1 del 09/02/2012 e che ammontano

L'intero importo disponibile da destinare all'operazione diventerebbe quindi:

complessivamente a € 3.704.800,09.

€ 12.204.800,09

TOTALE

Nel paragrafo successivo vengono evidenziati i costi degli interventi previsti dalla proposta e dettagliate le somme che verranno addebitate al finanziamento ex L.560/93, in aggiunta alle risorse messe a disposizione dal Finanziamento ex L.R. 25/2011





6. QUADRO TECNICO FINANZIARIO

Il dimensionamento degli interventi descritti, determinante ai fini del calcolo dei costi, viene di seguito schematicamente riportato:

· 5

						UA Tipolog	UA Tipologie / numero	
	SLP	Vres	Vap	Vtotale	Tipo B	Tipo C	Tipo D	Tipo F
Lotto 1	1610	4830	480	5310	Cr.	S	S	ഗ
Lotto 2	1510	4530	480	5010		10	10	
Lotto 3	1290	3870	370	4240	10	10		
Lotto 4	2768	7440	582	8022		8	24	
Totale x tipologia					15	ಜ	39	On on
Totale volume				7007				

Sulla base di tali dati è possibile calcolare le Superfici complessive:


MC PROGETTO			22.582,00
corrispondenti a			
MQ PROGETTO			7.178,00
corrispondenti a			
MQ Superficie Utile	4.950,35		
MQ Superficie non residenziale	2.227,66	45 % Su	
			7.178,00
MQ Superficie Parcheggi coperti	2.227,66	45 % Su	
Superficie Complessiva Sc	Su+(Snr+Sp)*0,6	*0,6	7.623,53
corrispondenti a			
N.°ALLOGGI	92		92
SU MEDIA (MQ)	53,81		

Che corrispondono, per ciascun edificio, alle seguenti Sc:

		NUOVE COSTRUZIONI	
EDIFICIO 1			
N. Piani	5+1		
MC		5.310,00	
N. ALLOGGI		20	
Sc		1.792,62	
EDIFICIO 2	emant.		and the second s
N.°Piani	5+1		
MC		5.010,00	
N. ALLOGGI		20	
Sc		1.691,34	
	-		
EDIFICIO 3	antique rigida	esserve	et and a second
N. Piani	5+1		
MC		4.240,00	
N. ALLOGGI		20	на _п етерина до пред саболата на веза се пред пред пред пред под под под под под под под под под по
Sc		1.431,40	
EDIFICIO 4	Managarian		and the state of t
N º Diani	8+1		
IN. FIGILI		8.022,00	The second secon
MC		32	
MC N. ALLOGGI			



* 1 2 2



E' quindi possibile individuare parametricamente i costi riconoscibili dell'operazione, sulla base dei vigenti *Massimali di costo* regionali e delle integrazioni consentite dalla Delibera GR n.49/2011. Di seguito è riportata la determinazione dei costi massimi ammissibili.

1.943,41	€/mq	fino ad un massimo di 160.00€/mq COSTO RICONOSCIBILE C.R.N. /MQ SC	-
160,00	€/mq	DEMOLIZIONE	PUNTO 3
307,00	€/mq	Effettivo ammontare delle corrispondenti spese documentate (ESPROPRI) fino ad un massimo di 307,00€/mq	
194,26	€/mq	A detrarre voce "Area ed Urbanizzazioni"	
48,57	€/mq	Maggiorazione extra-costi normativa sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Igs. 81/2008) Delibera 49/2011 (+ 5%)	
97,13	€/mq	Maggiorazione extra-costi normativa tecnica per le costruzioni (D.M. 14 gennaio 2008) Delibera 49/2011 (+ 10%)	1 - EXTRA
145,70	€/mq	Maggiorazione extra costo rendim. energetico e bio edilizia Delibera 49/2011 (+ 15%)	
		INCREMENTI DELIBERA 49/2011	
1.379,27	€/mq	COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO (C.T.N.) (2)	
194,26	€/mq	Area e urbanizzazioni (20% del C.R.N.)	
67,99	€/mq	Imprevisti (Max 7% del C.R.N.)	
9,71	€/mq	Prospezioni geognostiche e indagini archeologiche (Max 1% del C.R.N.)	MPLEMENTA
135,98	€/mq	Spese tecniche generali (Max 14% del C.R.N.)	
971,32	€/mq	COSTO DI REALIZZAZIONE TECNICA (C.R.N.)	
104,07	€/mq	ਚ े adozione di piano di qualità इं के e/o programma di manutenzione च e confort ambientale	REALIZZAZIO
867,25	€/mq	COSTO BASE DI REALIZZAZIONE TECNICA (C.B.N.) (1)	
COSTI	A DE	ARTICOLAZIONE COMPLESSIVA DEI COST	Q4

Conosciuto il Costo massimo riconoscibile al Mq di Sc, è possibile determinare un Quadro Tecnico Economico ipotetico per ciascuno dei quattro edifici.





6. QUADRO TECNICO FINANZIARIO

IPOTESI DI QTE EDIFICIO 2

 $E_{(x,\lambda)} = \star_{(x,\lambda)}$

			QTE	POTESI DI QTE	IPO			
C.T.N. / Sc		1.943,41	< n		.943,41	€ 1.94		C.T.N. / Sc
C.R.N. / Sc		971,32	<		971,32	€ 97		C.R.N. / Sc
			imali	Verifica dei Massimali	Ver			
C.T.R. + IVA			3.790.020,20	m			P	C.T.R. + IVA
IVA			306.230,47	ጣ			•	IVA
INCREMENTO INCREMENTO INCREMENTO INCREMENTO C.T.N. con inci	291,40 < € 291,40 307,00 < € 307,00 160,00 < € 160,00 1.943,41 > € 1.943,40	30,00% 6 3	522.362,38 3 550.334,43 286.819,25 3.483.789,73	西西西西		INCREMENTI C.R.N. D.G.R. 49 INCREMENTO p.1 INCREMENTO p.2 AREA ED URB. INCREMENTO p.3 DEMOLIZIONE C.T.N. con incremento	TO p.1 TO p.2 A TO p.3 D incremer	INCREMENTI C.R.N. D.G.R. 49 INCREMENTO p.1 INCREMENTO p.2 AREA ED UI INCREMENTO p.3 DEMOLIZIO C.T.N. con incremento
C.T.N.	1.185,01 > € 1.185,00	. € 1.	2.124.273,68	€ 2				C.T.N.
Area ed Urbani	^ €	•		€			anizz.	Area ed Urbanizz
Imprevisti	> €	•		ጠ				Imprevisti
Rilievi e indagin		æ		Φ		minari	agini preli	Rilievi e indagini preliminari
Spese Tecniche	371,32 < ₹ 9/1,32 135,98 > € 135,98	14,00% €		т ́		nerali	iiche e ge	Spese Tecniche e generali
פ	^		1 741 207 93					C.R.N.
			QUADRO TECNICO ECONOMICO	ECNICO E	QUADRO T			
Sc					1.792,62	1.79		Sc
Superficie Utile Snr Sp					1.164,04 523,82 523,82	1.16 52 52	Itile	Superficie Utile Snr Sp
			QTE	IPOTESI DI QTE EDIFICIO 1	IPO			

1.696.218,53 € 1.185,01 > € 1.185,00 C.T.N. € 3.209.213,45 417.102,92 30,00% € 291,40 < € 291,40 INCREMENTO p.1 439.438,41 € 307,00 < € 307,00 INCREMENTO p.2 AREA ED URB. € 831,409,18 229.023,28 € 160,00 < € 160,00 < € 160,00 < € 433,307,72 2.781.783,14 € 1.943,41 > € 1.943,40 C.T.N. con incremento € 433,307,72 244.523,01 IVA € 462.632,92 3.026.306,15 C.T.R. + IVA € 5.725,714,13	971,32 < € 971,32 C.R.N.	QUADRO TECNICO ECONOMICO QUADRO TECNICO ECONOMICO	IPOTESI DI QTE	DRO TECNICO ECONOMICO	1.164,04 Superficie Utile 1.098,27, 523,82 Snr 404,22
789.150,85 30.00% € 291,40 < 831,409,18 € 307,00 < 433,307,72 € 160,00 < 263,081,21 € 1.943,41 > 462.632,92 7.725.714,13	14,00% € 971,32 < € 14,00% € 135,98 > € 1,00% € 9,71 > € 7,00% € 67,99 > € 0,00% € - < €	CONOMICO	LLA PROPOSTA)	CONOMICO 642.834,60 642.834,60 14.00% 6 135.98 16.428,35 1,00% 6 971,32 6 135.98 6	



 $x = \frac{x}{x}, \quad x = \frac{x}{x}$

INCREMENTI C.R.N. D.G.R. 49
INCREMENTO p.1
INCREMENTO p.2 AREA ED URB.
INCREMENTO p.3 DEMOLIZIONE
C.T.N. con incremento

C.T.R. + IVA

C.R.N.
Spese Tecniche e generali
Rilievi e indagini preliminari
Imprevisti
Area ed Urbanizz.
C.T.N.

1.431,40



Sulla scorta dei conteggi sopra riportati, il Costo massimo ammissibile degli interventi compresi nei Lotti di cui alla presente Proposta è il seguente:

€ 10.392.221.11 IVA COMPRESA	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##		
		€ 1.943,41	Costo al mq di Sc
	4.915,36		Sc
			N. ALLOGGI
			TOTALE LOTTO 1 + 2
€ 7.365.914,96 IVA COMPRESA			
	_	€ 1.943,41	Costo al mq di Sc
	3.483,96		C
			N. ALLOGGI
			LOTTO 2
€ 3.026.306,15 IVA COMPRESA		Г	
		€ 1.943,41	Costo al mq di Sc
	1.431,40		C
			N. ALLOGGI
			101101

Tale costo, rappresenta esclusivamente il costo massimo riconoscibile per un intervento ERP delle dimensioni di quello in parola.

Per la determinazione del costo presunto, è necessario quantificare con maggiore dettaglio l'incidenza di alcune spese, quali la demolizione e le indennità di esproprio, che variano in relazione alla specificità delle opere.


Nel caso in specie, per la determinazione dei costi di demolizione, si è fatto riferimento a quelli sostenuti recentemente per interventi analoghi su edifici simili, identificando un costo di 25 €/mc.

Per la determinazione degli oneri necessari agli espropri si è invece fatto riferimento al Piano Particellare di esproprio redatto dagli Uffici Comunali proprio per la redazione dello strumento urbanistico.

Nello schema riportato alla pagina seguente viene illustrato il dettaglio dei conteggi inerenti il costo degli interventi, secondo le modalità qui esposte.

Viene inoltre effettuata una prima verifica circa la compatibilità di tali costi con i massimali regionali.





CALCOLO DEI COSTI EFFETTIVI DEGLI INTERVENTI COSTRUTTIVI COMPRESI NELLA PROPOSTA



COSTO ESPROPRIO COSTO ESPROPRI		COSTO TOTALE (NA INCLUSA)
LOTTO 1 E 282.360,00 € 120.000,00 € 281,10 4.060,00 € 91.791,10 € 22,61 € 64,13 € 494.151,10 € 9	10 m	9.179.11 € 503.330.21
FASE 2 NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO 3 1.431,40 € 1.476,41 € 2.113.333,27 € 2.113.333,27 € 221.		2
LOTTO 2		
FASE 4 DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA G.BRUNO 16/18	,00	18.180,00 € 744.197,00
FASE 5 NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO 1 1.792.62 € 1.476.41 € 2.646.642.09 € 2.646.642.09 € 2.77	.09 €	277.547,41 € 2.924.189,51
1.691,34 € 1.476,41 € 2.497.111,29 € 2.497.111,29 €	,29 €	261.866,45 € 2.758.977,74
COSTO COMPLESSIVO FASI 1/6 € 574.577,00 € 372.000,00 € 273.591,10 € 7.257.085,66 € 8.477.254,76 € 788	•	788.393,49 € 9.265.648,24
NOTE 1 - Valori riferiti al Piano Particellare di Esproprio di esproprio di esproprio del Conume di Livorno, prot. 86215 del 28/09/2011 2 - Salvo Via Bruno 14 dove i costi sono quelli effettivamente sostenuti, si è ipolizzato un costo unitario di esproprio per mq di superficie pari ad € 700 3 - Valore parametrico ottenuto dal rapporto fra it costo presunto degli espropri e la Sc presunta della NC. Tale valore deve essere sempre inferiore a 307 €/MqSc 4 - Volunti esistenti cost come indicati nel Piano Attuativo 5 - Salvo Via Bruno 14 dove i costi sono quelli effettivamente sostenuti, negli altri casì è stato assunto un costo unitario di € 25 al MC sulla base del dato di Via Bruno 14 6 - Valore parametrico ottenuto dal rapporto fra it costo presunto delle demolizioni e la Sc presunta della NC. Tale valore deve essere sempre inferiore a 160 €/MqSc 7 - Superfici calcolate sulla base dei volumi edificabili e delle previsioni dimensionali contenute nel Piano attuativo 8 - Valore parametrico derivante dall'applicazioni dei Massimali di costo regionali al 31/12/2011 ed incrementati ex Delibera GR 49/2011, al netto dei costi parametrici di esproprio e demolizione		

* 1° ... 1°



.

ULTERIORI COSTI

Alle somme sopra elencate, necessarie per la realizzazione degli interventi costruttivi (espropri, demolizioni e nuove costruzioni), devono essere aggiunti i costi necessari al trasferimento degli Assegnatari attualmente occupanti gli alloggi ERP esistenti.

Tali trasferimenti, infatti, verranno effettuati utilizzando gli alloggi cd. di "risulta", cioè quegli alloggi che periodicamente si liberano a seguito della cessazione del rapporto locativo con precedenti assegnatari.

L'utilizzo di tali unità immobiliari resta però subordinato alla effettuazione degli interventi necessari al loro ripristino, cioè alla realizzazione di tutte quelle opere atte a rendere l'alloggio nuovamente assegnabile al successivo locatario.

Si tratta in genere di lavori di rifacimento e messa a norma degli impianti, sostituzione sanitari e rivestimenti, tinteggiature, ecc..


CASALP effettua mediamente 150/180 ripristini ogni anno e pertanto, allo scopo di non gravare eccessivamente sulle graduatorie, cui si sottraggono gli alloggi in parola, si ritiene che il trasferimento possa avvenire nell'arco di due anni.

Per la determinazione di detti costi si fa riferimento alle somme mediamente spese da CASALP per questo tipo di interventi, a valere su finanziamenti finora concessi ai sensi della Legge 560/93, sia nell'ambito di POR già approvati, sia in forza di quanto disposto dalla Delibera GR 947/2010.

Tale costo si è assestato intorno ai 25.000,00 € / alloggio.

L'importo complessivo da destinare allo scopo ammonterebbe quindi complessivamente a 700.000 euro IVA inclusa





Concludendo, il costo complessivo degli interventi di cui alla presente proposta risulta il seguente:

13	9.965.648,13	ф	COSTO TOTALE PROPOSTA	
24	7.127.364,24	ф	Costo totale LOTTO 2	
24	5.683.167,24	Ф	Costo Nuova costruzione	
00	199.980,00	Ф	Costo demolizioni	
00	544.217,00	Ф	Costo espropri	
00	700.000,00	ф	Costo lavori di ripristino	
	28		LOTTO 2 N.°alloggi da ripristinare	
89	2.838.283,89	ф	Costo totale LOTTO 1	
78	2.334.953,78	Ф	Costo Nuova costruzione	
11	100.970,11	Ф	Costo demolizioni	
00	402.360,00	Ф	Costo espropri	
		Ф	Costo lavori di ripristino	
	0		LOTTO 1 N.°alloggi da ripristinare	

SUDDIVISIONE DELLE RISORSE


Gli importi così determinati potranno essere coperti, come detto in precedenza, in parte con le risorse della L.R.25/2011 ed in parte con le risorse della L.560/93. In particolare:

FINANZIAMENTO L.560/93 (Delibera LODE n. 1 del 09/02/2012)	FINANZIAMENTO L.R.25/2011
€ 1.465.648,13	€ 8.500.000,00

Le somme derivanti dalla L.560/93 possono quindi essere destinate a finanziare, nell'ambito della presente proposta, un intervento di NC di circa 10 alloggi. Allo scopo di ottimizzare l'uso delle risorse già disponibili, tali alloggi potrebbero essere localizzati nell'Edificio 3, la cui realizzazione è prevista per prima.

.





Di seguito una ipotesi di Quadro economico per l'intervento da finanziarsi con i fondi ex L.560/93

	DIFIC	IO 3 (parte o	da finanzia	EDIFICIO 3 (parte da finanziare con i fondi ex L.560/93)	di ex L.5	60/9	<u>ω</u>		
Superficie Utile	,	464,74							
Sp		209,13							
Sc		715,70							
		QUADR	O TECNIC	QUADRO TECNICO ECONOMICO	CO				
C.R.N.			ф	695.171.53		-	971 33	^	071 33
Spese Tecniche e generali	enerali		€	97,324,01	14,00%		135,98		135,98
Rillevi e indagini preliminari Imprevisti	ilminari		h m	6.951,72	1,00%	e	9,71	٧ ه	9,71
Area ed Urbanizz.			(m)	1.107,00	0.00%	n n	7,62	A A	67,99
C.T.N.			•	800.604,32			1.118,63	Λ	1,185,00
INCREMENTI C.R.N. D.G.R. 49	N. D.G.R	. 49							
INCREMENTO p.1	1		币	208.551,46	30,00%	æ	291,40	× 6	291,40
INCREMENTO p.2 AREA EU URB	AKEA EL	O ORB.	ስ ጥ	219,719,21			307,00	٨	307,00
C.T.N. con incremento	ento	i	6	1.343.386,62		⊕ ₫	1.877,03	A /	1.943.40
IVA			e	122,261,51					
C.T.R. + IVA			₼	1.465.648,13					
			Verifica dei Massimali	lassimali					
C.R.N. / Sc	•	971,32	H	Â	€ 971,32	<u> </u>			
OTN /co		1 077 02							


RIEPILOGO QUADRO TECNICO FINANZIARIO

In conclusione si riporta di seguito il dettaglio del Quadro tecnico finanziario, con la suddivisione in funzione delle due linee di finanziamento interessate.

Costo Nuova costruzione EDIFICIO 3 TOTALE L.560/93	FINANZIAMENTO L.560/93 (Delibera LODE n. 1 del 09/02/2012)	TOTALE L.R. 25/2011	Costo demolizioni Costo Nuova costruzione EDIFICI 1 e 2	Costo espropri	Costo lavori di ripristino	Costo Nuova costruzione EDIFICIO 3 LOTTO 2	Costo demolizioni	Costo espropri	FINANZIAMENTO L.R.25/2011 LOTTO 1
10	N.°alloggi		40		28	10			N.°alloggi
€ 1.465.648,13 € 1.465.648,13	Costo	€ 8.500.000,00	€ 199.980,00 € 5.683.167,24	€ 544.217,00	€ 700.000,00	€ 869.305,65	€ 100.970,11	€ 402.360,00	Costo



* * * * * *




7. COERENZA CON STRUMENTI URBANISTICI E MODALITA' DI ATTUAZIONE

Tutti gli interventi inseriti nell'ambito della presente proposta sono coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti, come meglio evidenziato e dettagliato nel paragrafo 1. In particolare gli interventi sono compresi nell'ambito del Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica Abitare Sociale e riqualificazione quartiere Garibaldi, approvato con Delibera del C.C. n. 139 del 15/11/2011.

Le modalità di attuazione degli interventi sono quelle previste dal Contratto di Sevizio stipulato fra LODE Livornese e CASALP. La Società opererà quindi quale Soggetto attuatore degli interventi, occupandosi della programmazione, progettazione, appalto ed esecuzione dei medesimi.

Da un punto di vista urbanistico/edilizio, le opere saranno assoggettate ad approvazione da parte della Giunta Comunale, previa Conferenza dei Servizi.





8. CRONOPROGRAMMA E PIANO DI MOBILITA?

Per la realizzazione degli interventi è stata ipotizzata la seguente articolazione temporale mirata alla massima contrazione dei tempi onde ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili.

Fase 1 - Demolizione dell'edificio di Via G.Bruno 14

L'edificio in questione risulta attualmente libero da assegnatari, il cui trasferimento è avvenuto nel tempo a causa del pessimo stato di conservazione dell'edificio. Il progetto di demolizione è pronto ed è stato acquisito dalla Soprintendenza il nulla osta alla realizzazione dei lavori. L'intervento troverebbe copertura finanziaria con le somme della LR 25/2011 e pertanto sarebbe immediatamente cantierabile, per una durata presunta di 5 mesi.

Fase 2 – Costruzione edificio denominato Lotto 3 (20 alloggi)

Contestualmente all'avvio dell'intervento di demolizione, potrebbe essere attivata la progettazione del nuovo intervento costruttivo e conseguentemente, l'appalto e realizzazione del medesimo. Anche questo intervento troverebbe copertura finanziaria con le somme della LR 25/2011 + L.560/93 e pertanto sarebbe immediatamente cantierabile, per una durata presunta di 34 mesi.

Fase 3 – Trasferimento assegnatari edificio Via Bruno 16/18 (n.28 nuclei familiari) ed avvio espropri (4 alloggi + 5 u.i.)

1000

Il trasferimento degli assegnatari di questo edificio e le procedure di esproprio degli alloggi privati, potrebbero essere avviati contestualmente alla formalizzazione del finanziamento regionale (LR 25/2011). E' ipotizzabile, al fine di contrarre al massimo i tempi, l'utilizzo degli alloggi di risulta che progressivamente si liberano nel patrimonio ERP del Comune. Allo stato attuale infatti, non vi è la disponibilità, in tempi brevi, di alloggi di nuova costruzione da utilizzare per tali trasferimenti. La durata presunta dell'operazione è di 24 mesi. La presente Fase si sovrappone temporalmente alle precedenti.

Fase 4 – Demolizione edificio Via Bruno 16/18


La demolizione potrebbe avere inizio al termine del trasferimento degli occupanti ed avrebbe una durata presunta di 6 mesi (progettazione/appalto/lavori).

Fasi 5/6 – Costruzione edificio 1 (18 alloggi) e 2 (20 alloggi)

La realizzazione dei due nuovi edifici, sull'area di sedime di quello demolito, potrebbe avvenire a seguito della demolizione, per una durata presunta di 40 mesi.

La durata complessiva dell'operazione ammonterebbe a circa 65/70 mesi, pari a poco meno di 6 anni.

Di seguito una schematizzazione del Cronoprogramma descritto.





00
CR
RONC
)PR
PROGRA
RAN
MA
EP
IAN
00
E PIANO DI MOBILIT
)BIL
ITA
_

LOTTO 1	01	
FASE 1	DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA G.BRUNO 14	5
	progettazione	0
	appalto + contratto	2
	esecuzione	င်ပ
FASE 2	NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO 3	34
	progettazione	Ö
	appairo + contratto	£s.
	esecuzione	24
EASE 3 TRA	TRACEEDIMENTO ACCCUATADI BRINO ACMO	
	IN ALLOGGI DI RISULTA	
FASE 4	DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA G.BRUNO 16/18	6
	progettazione	
	appaito + contratto	2
	esecuzione	Ü
FASE 5	NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO 1	40
	progettazione	Óì
	appaito + contratto	£5.
	eseouzione	쎯
FASE 6	NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO 2	40
	progettazione	ďh
	appairo + contratto	žh.
	esecuzione	<u>د</u>

MESI

CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

64 65 66


67

FASE 1 DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA G.BRUNO 14 progedazione appalto + contrato esecuzione esecuzione

e distan

MES





Resoconto ripristina	o allogg	ripristino alloggi anno 2012	12	
Comune	Bilancio	Bilancio Fondi 560 Comune	mune	TOTALI
Bibbona	0		0	
Campiglia marittima	ယ	0	0	ယ
Campo nell'elba	0	0	0	0
Capoliveri	0	0	0	0
Capraia Isola	0	0	0	0
Castagneto Carducci	>	0	0	
Cecina	8	0	0	8
Collesalvetti	3	0	0	ω
Livomo	106	21	0	127
Marciana	0	0	0	0
Marciana Marina	0	0	0	0
Piombino	15	12	0	27
Porto Azzurro	0	0	0	0
Portoferraio	З	0	0	ယ
Rio Marina	0	0	0	0
Rio nell'elba	0	0	0	0
Rosignano Marittimo	10	2	0	12
San Vincenzo		0	0	
Sassetta	0	0	0	0
Suvereto	0	0	0	0
Totali	150	36	0	186

PIANO DI MOBILITA

they be they a

Come evidenziato nei paragrafi precedenti, il trasferimento degli attuali assegnatari degli alloggi ERP interessati dalla proposta, verrà gestito attraverso l'utilizzo degli alloggi di risulta.

In particolare il trasferimento dei soggetti compresi nell'edificio di v. Bruno 16-18 sarà operato entro i tempi previsti nella fase 3 attraverso l'utilizzazione di alloggi di risulta del patrimonio di ERP con l'assicurazione di uno standard appropriato e soddisfacente delle operazioni di ripristino e messa a norma degli alloggi necessari.

Sarà necessario quindi reperire complessivamente 28 alloggi con caratteristiche adeguate al profilo delle famiglie attualmente assegnatarie, nell'arco complessivo di due anni.

Ad oggi CASALP riesce a garantire il ripristino di circa 180 alloggi ogni anno in tutta la provincia (vedi Tabella accanto).

Per quanto riguarda il Comune di Livorno, nel corso del 2012 sono stati ripristinati complessivamente 127 alloggi. L'articolazione dell'operazione in due annualità permetterà quindi di diluire gli effetti dell'operazione con lo scopo di non gravare eccessivamente sulle graduatorie cui tali alloggi vengono di fatto sottratti.

Le successive fasi di sgombero dovranno invece essere effettuate attraverso l'utilizzo degli alloggi di nuova costruzione.

1 3 - 5

Le risorse da destinare ai ripristini, quantificate in \in 700.000,00 (vedi paragrafo 6) sono comprese nell'importo totale del presente finanziamento.



